



إدارة شؤون المباني

الموضوع / بشأن تحفظ المقاول على الاستئناف

بمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

صورة مع التحية / سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة
صورة مع التحية / سعادة مدير عام المشروعات الانشائية بالوزارة
المكرم / مدير شركة بناء الجزيرة للمقاولات
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد

الخرج ... الرمز البريدي ١١٩٤٢ ص. ب ١٥٤٠ هاتف ٠١١٥٤٨٨٣١٩ فاكس ٠١١٥٤٥١٢٩٤

إشارة الى خطاب مدير عام المشروعات رقم ٤٤٠٠٦٢٤٨٦٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٠٩ هـ (مرفق صورته) والمبنى على خطابكم رقم ٤٤٠٠٦٢٤٨٦٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ (مرفق صورته) بخصوص تحفظكم على الاستئناف حيث تم اصدار فاتورة من شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي لمشروع انشاء مجمع النويعة التعليمي بنات.

عليه نفيديكم انه سيتم الاستمرار في الإيقاف الجزئي حسب توجيهات سعادة مدير عام المشروعات الانشائية للمشروع المذكور حتى يتم اعتماد بنود الأعمال التي ليس لها نظير بالعقد من صاحب الصلاحية كما نوجهكم بضرورة وسرعة العمل بمقتضى خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة وخلال المدة المحددة فيه من تاريخ خطاب سعادة وكيل الوزارة للمشاريع والصيانة رقم ٤٤٠٠٦١٤٠٤٢ بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٦ هـ وفي حال عدم الالتزام سيتم الرفع للوزارة بذلك.

ولكم تحياتي ...

مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

عايض بن مجلي آل مجلي

نوع المعفلة: وارد خارجي
رقم المعاملة: ٤٤٠٠٦٢٤٨٦٥
تاريخ المعاملة: ١٤٤٤-٦-٩
المرفقت: ١



الموضوع: بشأن تحفظ المقاول على
الاستئناف بمشروع إنشاء مجمع النويمة
التعليمي للبنات بوادي الدواسر



وزارة التعليم
Ministry of Education

المملكة العربية السعودية
وزارة التعليم
الإدارة العامة للمشروعات
الإنشائية

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطاب المقاول شركة بناء الجزيرة للمقاولات رقم ٢١٢ / ٤٤ / ص وتاريخ ٢٠٢٢/١٢/٢١ والمقيد
لدينا بالرقم ٤٤٠٠٦٢٤٨٦٥ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٨ هـ بشأن تحفظ المقاول على استئناف العمل بمشروع إنشاء
مجمع النويمة التعليمي للبنات بمحافظة وادي الدواسر مقالته .
وحيث سبق مخاطبة سعادتكم بخطابنا رقم ٤٤٠٠٥٣٩٧٣٧ وتاريخ ١٤٤٤/٠٥/٢٥ هـ (المرفق صورته) بشأن
تحفظ المقاول على مدة الإيقاف .
نأمل ضمها إلى مالدكم وتوحيد الإجراء .

ولكم تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبد الله الحقباني



الموضوع: بشأن تحفظ المقاول على مدة
الإيقاف بمشروع إنشاء مجمع التويعمة
التعليمي للبنات بوادي الدواسر

وفقه الله

سعادة / مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة إلى خطابكم رقم ٤٤٠٠٥٣٩٧٣٧ وتاريخ ١٤٤٤/٥/٠٦ هـ الجوابي لخطابنا رقم ٤٤٠٠٤٨١٧٤٧

وتاريخ ١٤٤٤/٥/٢٧ هـ بشأن تحفظ المقاول / شركة بناء الجزيرة للمقاولات على استئناف العمل بالمشروع المذكور أعلاه مقابلته بعد صدور فاتورة الكهرباء .

وحيث تم الإفادة بخطابكم المشار إليه أعلاه أنه تم استئناف العمل بالمشروع لزوال أسباب الإيقاف بصدور فاتورة إيصال التيار الكهربائي بعد تغيير القدرة لثلاث مدارس من (١٦٠٠) أمبير إلى (١٢٥٠) أمبير ، وأنه لا يوجد ربط بين إصدار فاتورة التيار الكهربائي والتعميد بالأعمال الإضافية المطلوبة .

نفيد سعادتكم أنه لإيصال المقاول التيار الكهربائي وفقاً للفاتورة الصادرة من شركة الكهرباء فإنه يلزم تعميد المقاول ببنود الأعمال الإضافية التي ليس لها نظير (المستحقة) وهي إيصال التيار لعدد ثلاث مدارس بقدرة (١٢٥٠) أمبير وكذلك تعديل القواطع الخاصة بلوحات التوزيع العمومية من (١٦٠٠) إلى (١٢٥٠) أمبير ، عليه فإن أسباب إيقاف الأعمال بالمشروع تزول بعد تعميد المقاول بتلك الأعمال واستئناف العمل وفقاً لذلك .

نأمل مراعاة ذلك ليتسنى إكمال اللازم .

ولكم تحياتي

مدير عام المشروعات الإنشائية

المهندس / بندر بن عبد الله الحقباني



الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/٢١٢/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١٢/٢١ م

وفقه الله

سعادة / مدير عام المشروعات الإنشائية – وزارة التعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإلحاقاً
لخطابنا رقم ٤٤/١٥٣/ص وتاريخ ٢٠٢٢/١١/١٢ م والوارد لكم برقم ٤٤٠٠٤٨١٧٤٨
وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٩ هـ المرفق صورته بشأن تحفظنا على الاجراء الذي تم من قبل إدارة
التعليم بمحافظة وادي الدواسر بخصوص قيامهم بمخاطبتنا باستئناف العمل بالمشروع دون
مراعاة الاسباب التي على ضوئها تم عمل محضر إيقاف للمشروع وحيث أنه حتى تاريخه لم
يتم افادتنا بما تم بشأن طلبنا نحو الموافقة على استمرار الإيقاف بالمشروع لحين يتم زوال
الاسباب ومعالجة ذلك وفقاً للنظام المتبع – عليه أمل من سعادتكم التكرم بالموافقة ومخاطبة
إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر نحو الغاء خطاب الاستئناف واعتبار التوقف بالمشروع
مستمراً لحين يتم زوال الأسباب التي أدت الى إيقاف المشروع مع آملنا بأفادتنا بما تم بشأن
ذلك لاسيما وأنتا طرف بالموضوع .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

ولكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام


م / صالح بن عبدالعزيز الحنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات
ذات مسؤولية محدودة
س.ت: ١٠١١٠٠٨٢١٤

BENA AL-JAZEERAH CO.

Limited Liability Company

General Contracting For Building
Electromechanical . Water Works



شركة بناء الجزيرة للمقاولات

شركة ذات مسؤولية محدودة

مقاولات عامة للمباني والأعمال الكهربائية
والهيكلة الكهربائية والإلكترونية والمياه

الموضوع :- بشأن مشروع مجمع النويمة التعليمي بوادي الدواسر

الرقم :- ٤٤/١٥٣/ص

التاريخ :- ٢٠٢٢/١١/١٢

وفقه الله

سعادة / مدير عام المشروعات الإنسانية - وزارة التعليم

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إشارة لمشروع إنشاء مجمع النويمة التعليمي بمحافظة وادي الدواسر مقاولتنا وإشارة
لخطاب سعادة مدير التعليم بمحافظة وادي الدواسر رقم ٤٤٠٠٤٣٧٦٨٧ وتاريخ
١٤٤٤/٤/٨ هـ المتضمن الإشارة باستئناف العمل بالمشروع اعتباراً من يوم الثلاثاء الموافق
١٤٤٤/٤/٧ هـ لزوال الأسباب التي منعتنا الاستمرار بالعمل بناء على ما ذكر بالخطاب !! حيث
تم إصدار فاتورة من شركة الكهرباء لإيصال التيار الكهربائي وإشارة لخطاب سعادته رقم
٤٣٠١٢٦٩٧١٦ وتاريخ ١٤٤٣/١٢/٢٠ هـ المرفق صورته المتضمن إيقاف العمل
بالمشروع بتاريخ ١٤٤٢/٥/١٩ هـ لحين التعميد بالأعمال الإضافية والمستحقة الخاصة
بإيصال التيار الكهربائي للمشروع وحيث أنه حتى تاريخه لم يتم التعميد بالأعمال الزائدة
والمستحقة بالمشروع ولذا تم إيضاحه بخطابنا رقم ٤٤/١٣٣/ص وتاريخ
٢٠٢٢/١١/٥ هـ المرفق لإدارة التعليم بوادي الدواسر المرفق صورته وحيث تم إقانتنا بخطاب
إدارة التعليم بالخطاب رقم ٤٤٠٠٤٤٧١٩٢ وتاريخ ١٤٤٤/٤/١٦ هـ المرفق صورته بشأن
استئناف العمل دون مراعاة لمسببات الإيقاف وخطابنا الجوابي رقم ٤٤/١٥٦/ص وتاريخ
٢٠٢٢/١١/١٢ هـ المرفق صورته المتضمن تحفظنا على استئناف العمل - عليه أفيد سعادتك
بتحفظنا على الإجراء الذي تم من قبل إدارة التعليم بمحافظة وادي الدواسر لعدم صحة ما ذكر
فيه بشأن زوال الأسباب حيث لم يتم التعميد بالأعمال المطلوبة حتى تاريخه - عليه أمل من
سعادتك التفضل بالموافقة على استمرار الإيقاف لحين يتم زوال الأسباب المستمرة ومعالجة
ذلك وفقاً للنظام المتبع .

شاكرين ومقدرين لكم حسن تعاونكم

ولكم خالص تحياتي وتقديري

المدير العام

م / صالح بن عبدالعزيز الخنين

شركة بناء الجزيرة للمقاولات

ذات مسؤولية محدودة

س.ت / ١٠١١٠٠٨٧١٤